

PROTOKÓŁ Nr 53/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdieszowicach
odbytego w dniu 28.09.2017 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

- I. **Obecni:** wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.
- II. **Program posiedzenia:**
 1. Sprawy bieżące,
 2. Cd. Kontrola zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej”.
- III. **Przebieg posiedzenia:**

Ad. 1
Komisja spraw bieżących nie rozpatrywała.

Ad. 2
Komisja sporządziła Protokół kontroli zadania „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej”. Protokół stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
- IV. **Podjęto następujące wnioski:**

Komisji wniosków nie podejmowała. Wnioski dotyczące kontroli zadania „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej” zawarto w Protokole kontroli.
- V. **Temat następnego posiedzenia:**

Kontrola zadania: „Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych na ul. Kopernika w Zdieszowicach”. Opracowanie założeń kontroli.
- VI. **Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:**


Komisja prosi o przybycie na posiedzenie przedstawiciela referatu.

Termin następnego posiedzenia: **12 października 2017 rok.**


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji:


Kuska Jan



Wenio Stanisław



Mikitiuk Witold



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Piotr Adamski

Zdzieszowice, dnia 06.07.2017

24.08.2017

07.09.2017

28.09.2017

PROTOKÓŁ
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH
z przeprowadzonej kontroli:

zadania „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej”

Przedmiotem zadania była modernizacja ulicy Bocznej w Żyrowej.

Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz sprawdzenie realizacji zadania podczas wizytacji ulicy Bocznej w Żyrowej.


W budżecie na 2015 rok przewidziano rozpoczęcie i realizację zadania modernizacja części ulicy Bocznej w Żyrowej – warunkując to posiadaniem odpowiednich środków finansowych. W roku 2015 przygotowano tylko dokumentację projektową. Ponownie na wniosek sołectwa dalszą realizację zadania wpisano do budżetu na 2016 rok.

Zadanie na odcinku drogi bitej polegało na sfrezowaniu nawierzchni z betonu asfaltowego rozebranie podbudowy tłuczniowej, rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, rozebranie krawężników i ław krawężnikowych, wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i rowków pod ławy krawężnikowe. W obszarze jezdni położono następujące warstwy: warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm, wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie krawężników betonowych 15x30 i 15x25, wykonanie podbudowy warstwa dolna z tłucznia 20 cm, wykonanie podbudowy warstwa górna z tłucznia grubości 10 cm, wykonanie wyrównania betonem asfaltowym AC11W, warstwa przeciw spękania i odbiciowa z siatki do nawierzchni drogowych, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S o grubości 4 cm.

W obszarze chodnika zadanie obejmowało: wykonanie koryta pod konstrukcję chodników i zjazdów, wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie krawężników betonowych 10x25, położenie warstwy odcinającej z piasku grubości 6 cm pod konstrukcję chodników oraz warstwy odcinającej z piasku pod konstrukcję zjazdów o grubości 10 cm. Na koniec wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej szarej grubości 6 cm.

W miejscach zjazdów położono - beton asfaltowy AC11S grubości 4 cm, nawierzchnia zjazdów indywidualnych wykonano z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej.

Zakres rzeczowy zamówienia dla odcinka drogi polnej obejmował: zdjęcie humusu, rozebranie ażuru na zjazdach, wzmocnienie podłoża poprzez stabilizację cementem i emulsją asfaltową MCE rowki pod ławy krawężnikowe, wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie krawężników (oporników) wtopionych 10x25, wykonanie wyrównania betonem asfaltowym AC11W średnio 75 kg/m², położenie warstwy przeciw spękania i odbiciowej z siatki do nawierzchni drogowych, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm, skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m², wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S o grubości 4 cm.



I. ETAP PRZYGOTOWAWCZY

Konkurs ofert - postępowanie w sprawach zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Dokumentacja projektowa

Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro nr IN.7013.01.23.2015.SK z dnia 20.04.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania.

I.p.	Nazwa firmy	Oferta cenowa [zł]
1	Pracownia Projektowa „Mostopol” Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy	Firma nie odpowiedziała na zaproszenie
2	Zakład Usługowo-Projektowy „Road-Bud” Andrzej Jęczmienny, ul. Łokietka1/7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle	13.714,50
3	Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe „MI” Mirosław Sieja, ul. Piłsudskiego 10b/1, 47-223 Kędzierzyn-Koźle	14.760,00
4	Biuro Projektowe ECO-UNIT, mgr inż. Marek Klyk, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole	20.910,00

- Umowa Nr IN.7013.01.23.2015 z dnia 22.05.2015 r. o wykonanie dokumentacji projektowej z panem Andrzejem Jęczmiennym prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo -Projektowy „Road-Bud” Andrzej Jęczmienny, ul. Łokietka1/7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.
- Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 15.09.2015 r.
- Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 24.09.2015 r. r.
- Faktura VAT nr 2/09/2015 z dnia 15.09.2015 r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 70% zgodnie z umową).
- Faktura VAT nr 2/11/2015 z dnia 02.11.2015 r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 30% zgodnie z umową).

II. ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

Zmówienie publiczne

- Ogłoszenie o zamówieniu – Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej nr w BZP: 50975-2016; data zamieszczenia w BZP: 09.05.2016 r.
- Złożone oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena (brutto)	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła	160.488,54 zł	60 miesięcy
2	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białydyga z Jaryszowa	355.149,11 zł	60 miesięcy
3	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Larix” Sp. z o.o. z Lublińca	205.903,56 zł	60 miesięcy
4	Spółdzielnia „SUR PRÓSZKÓW” z Prószkowa	226.920,07 zł	60 miesięcy

3. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pismo nr ZB.271.3.2016 z dnia 03.06.2016 r.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr ogłoszenia 82123-2016 z dnia 13.06.2016 r.
6. Umowa nr 272.3/2016 z dnia 10.06.2016 na realizację zadania zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „M+” Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła.

Realizacja inwestycji

1. Rozpoczęcie robót 10.06.2016 r.
2. Zgłoszenie z dnia 31.08.2016 r. Wykonawcy o zakończeniu budowy, wraz z prośbą o powołanie Komisji Odbiorowej.
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 07.09.2016 r.
4. Faktura VAT nr CVP/16/09/005 z dnia 12.09.2016 r.

Nadzór Inwestorski

1. Protokół zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro nr IN.7013.01.33.2016. z dnia 10.06.2016 r.

I.p.	Nazwa firmy	Oferta cenowa [zł]
1	Zakład Usługowo-Projektowy „Road-Bud” Andrzej Jęczmienny,	3.198,00
2	Mariusz Mazurkiewicz STOGMA Nadzory i Wykonawstwo Budowlane	3.500,00

2. Umowa Nr 7013.01.33.2016 z dnia 10.06.2016 r., z Zakładem Usługowo-Projektowym „Road-Bud” Andrzej Jęczmienny, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
3. Faktura VAT nr 4/09/2016 z dnia 15.09.2016 r. (wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego).

III. Ustalenia Kontroli.

1. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją realizacji zadania, wizytacji terenu a także informacji udzielanych przez Panią Sabinę Kurdyna – Kierownika referatu oraz Pana Jacka Grelewicza pracownika referatu o przebiegu zadania przyjęła następujące ustalenia:
 - a. w budżecie na 2015 (dokumentacja projektowa) oraz w 2016 rok (realizacja zadania) - na wniosek Sołectwa Żyrowa wprowadzono zadanie „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej” z zabezpieczeniem finansowania zadania,
 - b. Zadanie zostało wykonane w terminie w dwóch kolejnych latach – za wykonanie dokumentacji projektowej dokonano płatności w dwóch ratach 70/30%. Za wykonanie zadania dokonano płatności 100% po wykonaniu i odbiorze zadania oraz za sprawowania funkcji inspektora nadzoru 100% po dokonaniu odbioru - zgodnie z zawartymi umowami.
 - c. Komisja nie stwierdza żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania od strony formalnej i prawnej.
2. W trakcie wizytacji drogi Komisja dokonała kontroli całości zadania. Komisja nie wnosi żadnych uwag do realizacji zadania.


IV. Wnioski

1. Komisja wnioskuje o wpisanie w miarę możliwości do budżetu na 2019 rok kontynuacji tego zadania i wyremontowanie dalszej części ulicy Bocznej w zakresie identycznym jak zrealizowana pierwsza część.


2. Biorąc pod uwagę bardzo korzystne warunki cenowe wynikające z terminu ogłoszenia przetargu, Komisja sugeruje aby w przyszłości dążyć do takiego harmonogramowania i realizowania zadań aby tak wczesne ogłaszanie przetargów na wykonanie zadania było możliwe.

Podpisy Członków Komisji:

Kuska Jan


.....

Wenio Stanisław



.....

Mikitiuk Witold


.....

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamski


.....

Stanowisko Burmistrza Zdieszowic:

*Akceptacja uchwały Komisji Rewizyjnej
Leczenie Letnie skierowane do projektu
budżetu na 2018 rok*

BURMISTRZ


mgr Szymon Zieman